

**Project:** MUUGA LASTEAE V2  
**Project nr.** K308.000.2019  
**Date:** 16.12.2019

Elementide Materjali kokkuvõte ristlõigete kaupa			Ühik		
Material		W	H	jm	m2 tk.
CLT 100L3 (30+40+30)			100		158.0
LIIMPUIT		140	260	43.5	
LIIMPUIT		140	360	42.3	
LIIMPUIT		145	260	13.4	
LIIMPUIT		195	195	11.8	
LIIMPUIT		200	400	50.3	
LIIMPUIT		200	460	27.2	
LIIMPUIT		200	700	58.8	
Kipskiudplaat	Fermacell	13			373.5
Tulekindel kips	GF	15			43.6
Niiskuskindel plaat	Glasroc	13			55.3
Kipsplaat	GN	13			9 442.8
Tuuletõkkekips	GTS	9			1 060.0
Tsementkiudplaat		12			4
Vineer		12			62.4
Kolmnurkliist		45	45	457.6	
Laud		20	95	483.8	
Laud 120x20		20	120	204.3	
Laud 120x20		20	120	111.7	
Laudis 20x120		20	120	189.0	
Laudis HS4K		21	145	105.6	
Laudis HS4K		21	145	160.5	
Laudis UYS		20	95	3 398.4	
Laudis UYS		21	120	1 544.9	
Laudis UYV		33	220	2 213.1	
Värviline Liist	Puit	45	45	1 035.6	
Värviline Liist	Puit	45	45	1 040.0	
Nurgaliist		28	70	231.8	
Nurgaliist		45	45	138.0	
Nurgaliist		45	70	19.2	
Puitlaastplaat	OSB/3	9			11.52
Puitlaastplaat	PLP P5	12			474.8
Puitlaastplaat	PLP P5	18			1 530.0
Puitlaastplaat	PLP P5	12			1 651.1

**Project:** MUUGA LASTEAE V2  
**Project nr.** K308.000.2019  
**Date:** 16.12.2019

Elementide Materjali kokkuvõte ristlõigete kaupa			Ühik		
Material	W	H	jm	m2	tk.
Pruss	45	95	110.4		
PUIT	20	95	2.9		
PUIT	25	95	14.8		
PUIT	28	70	322.5		
PUIT	35	45	378.4		
PUIT	35	70	186.7		
PUIT	35	95	26.9		
PUIT	45	28	216.0		
PUIT	45	45	1 408.5		
PUIT	45	50	48.8		
PUIT	45	53	6.2		
PUIT	45	70	3 311.1		
PUIT	45	95	3 758.1		
PUIT	45	120	667.5		
PUIT	45	145	893.5		
PUIT	45	195	3 004.1		
PUIT	45	245	19.1		
PUIT	60	145	93.6		
Puit. Immut	45	95	211.8		
Puit. Immut	45	145	370.0		
Roov	12	45	188.5		
Roov	20	45	44.6		
Roov	28	45	12.8		
Roov	28	70	117.7		
Roov	28	75	20.2		
Roov	35	45	962.0		
Roov	35	70	47.6		
Roov	35	95	34.4		
Roov	45	70	3 825.0		
Terrassilaud	28	120	970.0		
Isover OL-P	50			186.6	
Isover OL-TOP UPO(L)	30			186.6	
Isover SK-C 20x140mm	20	140	608.9		
Isover SK-C 20x90mm	20	90	309.6		
EPS Silver				186.6	
Kivivill	50			186.6	
Kivivill 30mm	30	600	247.2		
Kivivill 50mm	30	300	16.8		
Klaasvill	50			257.4	
Klaasvill	100			354.0	

**Project:** MUUGA LASTEAED V2  
**Project nr.** K308.000.2019  
**Date:** 16.12.2019

Elementide Materjali kokkuvõte ristlõigete kaupa			Ühik		
Material	W	H	jm	m2	tk.
LPP1 postiking					12
LPP1 terasleht	10				12
Polt M16	12				8
Polt M20					132
Nurgik ABR 105					778
Sarikaankur					132
STD12-120					80
Strongtie BT4-200					16
Svillemembran			297.1		
Aurutõke				1 399.0	
Putukavõrk				256.3	